



## Entreprenørens egenkontroll ved arbeid i offentlig veg

Vår referanse (fra brev med gravetillatelse):

Fra: veg nr.

parsell S / D

meter

Til: veg nr.

parsell S / D

meter

Skjema må være utfyllt og oss i hende senest 14 dager etter at vegområdet er istandsatt midlertidig eller permanent. Ved midlertidig istandsettelse sendes egenkontrollskjema inn på nytt med dato for permanent ferdigstilling. Garantitiden gjelder fra den dato egenkontrollskjema for permanent ferdigstilling er mottatt hos Akershus fylkeskommune.

**Vær oppmerksom at det er krav til bilder der det er satt av plass til filnavn/bilder.**

Avvik for angitt masstype beskrives under merknader.

**Opplysninger om utført arbeid (sett kryss):**

**Fylles ut før oppstart av arbeidet:**

	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Dato	Filnavn / bilde nr.
Fylkeskommunens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg er lest	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Eksisterende kabler og annet utstyr på stedet kartlagt og merket opp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Det har vært holdt befarings med vegeier	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Det er gitt tillatelse til å grave nærmere trestamme enn 5 meter eller under trekroner (dryppsoner)? (legg ved bilde av treet)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Det er utarbeidet tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Det er en godkjent arbeidsvarslingsplan for dette arbeidet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Det er tatt bilder av stedet før oppstart	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Fylles ut fortløpende:**

Asfaltdekke er skjært eller brustein fjernet som beskrevet i "Fylkeskommunens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg".	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Utkiling er foretatt i henhold til krav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Direktiv som gjelder eksisterende og nye ledningsanlegg er fulgt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Fundament i grøftebunn er komprimert	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Omfylling rundt ledninger/kabler er utført og komprimert etter gjeldende bestemmelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Oppbygging av overbygning over omfyllingsmasser er gjennomført etter gjeldende bestemmelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Stedlige masser er brukt til gjenfylling i overbygningen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Til forsterkningslag er det brukt <input type="text"/> mm pukk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	

	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Dato	Filnavn / bilde nr.
Til forkliling over forsterkningslag er det brukt 0–32 mm T1 grus	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Til bærelag er det brukt følgende tilkjørte masser <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Gjenfylling er komprimert lagvis i 200 mm tykke lag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Klebing med bitumen er utført	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse etter gjeldende bestemmelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Asfaltveieseddel er lagt ved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Overdekking av kabler/rør er i samsvar med gjeldende bestemmelser	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Berørt utstyr på og langs vegen (skilt etc.) er i orden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Berørt grøntanlegg er ordnet etter eiers krav	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Masser med uønskede arter er levert på godkjent mottaksplass, oppgi navn på mottaksplass <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Forurensede masser er levert på godkjent mottaksplass, oppgi navn på mottaksplass <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
Ledningsnett og øvrig vegutstyr som er flyttet, fjernet eller etablert er målt inn i samsvar med standard og sendt fylkeskommunen på SOSI-format	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Istandsetting etter gravearbeidet er permanent (det skal sendes med bilder av anlegget inkl. reetablerte vegobjekter)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beskriv gjenstående arbeider:

Resterende arbeid er planlagt utført (dato/måned/år):

Dato:  Entreprenør:

Underskrift entreprenør:

Andre kommentarer: